

๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลสีมามงคล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	450,000	ม.ค.67 – ส.ค.67			✓	เบิกจ่าย 90,385.20	ไม่มี	ไม่มี
2.	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	1 ครั้ง/ปี	50,000	เม.ย.67		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย	ไม่มี	ไม่มี
3.	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช	1 ครั้ง/ปี	50,000.00	ต.ค.-พ.ย.66		✓	50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.	โครงการจัดงานบุญพรษาศักดิ์บาตรเทโวโรหณะ	1 ครั้ง/ปี ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม	800,000.00	ต.ค.-พ.ย.66		✓	630,759.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	1 ครั้ง/ปี	300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66		✓	280,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ปีละ 1 ครั้ง	260,000.00	พ.ย.66-ก.พ.67		✓	259,204.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
7.	โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี	500,000.00	พ.ย.66-มิ.ย.67	✓		399,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	กิจกรรมสงฆ์พระรัตนดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.67		✓		ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
9.	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	1 ครั้ง/ปี	30,000.00	-		✓		ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
10.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.สีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์	50,000.00	พ.ย.66-ส.ค.67		✓		ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
11.	โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน	เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน	200,000.00	-		✓		ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
12.	โครงการอบรมจริยธรรม	เด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.สีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์	130,000.00	-	✓		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
13.	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศพด.ทต.สีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์	200,000.00	-	✓		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
14.	โครงการขะยะมีค่า ที่สีมามงคล	ประชาชนในเขต ทต.สีมามงคลจำนวน 100 คน	5,000	เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567				เบิกจ่าย 3,078.50 บาท	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
15.	โครงการน้ำดื่มปลอดภัย	ตู้น้ำหยอดเหรียญในพื้นที่	5,000	เดือน พ.ย. 2566 - ก.ย. 2567		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย	ไม่มี	ไม่มี
16.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	จำนวน 10 หมู่บ้าน	70,000	เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	✓			-	ไม่มี	ไม่มี
17.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่	200,000	เดือน ต.ค. 2566- ก.ย. 2567		✓		เบิกจ่าย 5,200 บาท	ไม่มี	ไม่มี
18.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในเขตพื้นที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	10,000	เดือน ต.ค. 2566- ก.ย. 2567		✓		เบิกจ่าย 5,300 บาท	ไม่มี	ไม่มี
19.	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	-กิจกรรม Big cleanings Day -สำนักงานเทศบาลประจำ ไตรมาส ระดับหมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง/10 หมู่บ้าน	15,000	เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567			✓	เบิกจ่าย 8,231.50 บาท	ไม่มี	ไม่มี
20.	โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข	ประชาชนในเขตพื้นที่	150,000	เดือน ม.ค. - ก.ย. 2567		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
21.	โครงการสวมสาธาณสะอาด ปลอดภัย นำใช้	สวมสาธาณณะในพื้นที่จำนวน 21 แห่ง	5,000	เดือน มี.ค. - พ.ค. 2567		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
22.	โครงการสีมาร่วมใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ	ประชาชนในเขตพื้นที่	100,000	เดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	✓			-	ไม่มี	ไม่มี
23.	โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค	ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่	10,000	เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			-	ไม่มี	ไม่มี
24.	โครงการขะมีค่า ที่สีมามงคล	ประชาชนในเขต ทต.สีมามงคลจำนวน 100 คน	5,000	เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567		✓		เบิกจ่าย 3,078.50 บาท	ไม่มี	ไม่มี
25.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแดง หมู่ที่ 14	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร	144,100	ก.พ. - เม.ย. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		
26.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีคุณ ช.3/1 ม.14	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	259,200	ก.พ. - เม.ย. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
27.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายชุมชนทางด่วนพิเศษ บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	965,300	ธ.ค.66 - เม.ย. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		
28.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง สายเลียบบทางรถไฟ บ้านซัดตะเคียน หมู่ที่ 10 ถึงคุ่มมอหลักหิน หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	3,207,200	ก.พ. - เม.ย. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		
29.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยวิโรจน์มีวลี หมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	151,300	ก.พ. - เม.ย. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		
30.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่ 1 ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ 8	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร	3,287,300	ธ.ค.66 - เม.ย.67	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
31.	โครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมฐาน ขนาด 20 ลบ.ม.1	ติดตั้งถัง ขนาด 20 ลบ.ม. 1 ถัง	486,700	พ.ค.- ก.ค. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
32.	โครงการติดตั้งระบบไฟโซลาเซลล์น้ำประปาคุ้มรักษ์เจริญม.8	ติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส โซล่าเซลล์ 2 นิ้ว 2 แรง ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	90,000	พ.ย.- ธ.ค. 66		✓		ระหว่างดำเนินการ		
33.	เปลี่ยนท่อเมนที่ประปา คุ้มโรงเกลือ หมู่ที่ 5	ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,729 เมตร พร้อมอุปกรณ์	407,000	เม.ย. - มิ.ย 67			✓	68,480	ไม่มี	ไม่มี
34.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเส้นเลียบบทางรถไฟหมู่ที่ บ้านซับตะเคียน	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,680 ตารางเมตร	3,171,700	เม.ย. - มิ.ย 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		
35.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคุ้มคอกวัว นายทวีหมู่ที่ 15	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร	1,038,200	มี.ค. - พ.ค. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		
36.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกสายแยกป่าหิน - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 15	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 653.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2	2,614,300	มี.ค. - พ.ค. 67		✓		ระหว่างดำเนินการ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
37.	รถพ่นเริ่มแรกเทอร์ ซนิต ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ น้อยกว่า 85 แรงม้า ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดหน้าขนาดไม่น้อยกว่า 7 ฟุต เครื่องพ่นตัดหญ้า ไหลทางขนาดความกว้างใน การตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร	ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีดหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ฟุต เครื่องพ่นตัดหญ้าไหลทาง ขนาดความกว้างในการตัด หญ้า ไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร	2,300,000	ก.พ. - เม.ย. 67		✓		ระหว่าง ดำเนินการ		

ผู้รายงาน

(นายวุฒินันท์ คุรุตรารักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล